



## BESZÁMOLÓ

### A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására” vonatkozó 2009. évi pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített program(ok) megvalósításáról

1. **Támogatási szerződés száma:** K-36-09-00020H
2. **Támogatott program címe:** Illegális hulladék-depónia felszámolása a temetőben
3. **Támogatott neve:** Polgár Város Önkormányzata
4. **Támogatott címe:** 4090 Polgár, Barankovics tér 5.
5. **A Támogatott aláírásra jogosult képviselője, beosztása:** Tóth József polgármester
6. **A támogatott projekt szerződés szerinti teljes költsége (Ft):** 2.837.245 Ft
7. **A szerződött támogatás összege (Ft):** 2.097.422 Ft
8. **A biztosított önerő összege és összetétele (Ft):**
  - Önerőből saját forrás: 739.823 Ft
  - Önerőből természetbeni hozzájárulás: 0 Ft
  - Önerőből egyéb forrás: 0 Ft
9. **A támogatott program megvalósítási helyszíne(i):** 4090 Polgár Dante u. (2261 hrsz.)  
**(település és helyrajzi szám)**
10. **A program megvalósításának szerződés szerinti kezdési és befejezési határideje:**
  - A program kezdési időpontja: 2009.10.05.
  - A program szerződés szerinti befejezési időpontja: 2010.06.30.
11. **A program megvalósításának tényleges kezdési és befejezési időpontja:**
  - A program tényleges kezdési időpontja: 2009.03.16.
  - A program tényleges befejezési időpontja: 2009.05.13.

**12. A program megvalósításának szakmai összefoglalása<sup>1</sup> az elért eredmények részletezése**  
(az elszámolt időszakban végzett tevékenységek ismertetése, az ütemtervhez mért előrehaladás bemutatása, az elért eredmények számszerűsített bemutatása):

- A beruházás helyszíne: 4090 Polgár, Dante u. (2261 hrsz.)
- Előzetes felmérések alapján a területen mintegy 225 t építési-bontási és közel 200 t települési kommunális hulladék (TSZM) került engedély nélküli lerakásra a lakosság által az elmúlt 10-15 év időintervallum alatt.
- A feladatellátást a vállalkozói szerződés szerint Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága látta el.
- A projekt kommunális művezetője Struba Sándor
- A feladatelvégzés időbeli ütemezése eltér a pályázat dokumentációban szerepeltetett időtartamtól. Ennek legfőbb oka a kedvezőtlen időjárási tényezők.
- A kivitelezés 2010. március 12-én kezdődött.
- A befejezés időpontja 2010. május 13.

**13. A támogatási szerződés 1. pontjában előírt feltételek teljesítésének ismertetése:**

Felszedés-rakodás:

2010. április 13-tól 2010. április 29-ig.  
JCB árokásó-rakodógép  
1 fő kezelőszemélyzet + 1 fő kisegítő  
Felelős: Struba Sándor művezető

Szállítás:

2010. április 13-tól 2010. április 29-ig  
MAN tehergépkocsi és pótkocsi  
3 fő gépkocsivezető  
Felelős: Struba Sándor művezető

Elhelyezés:

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által üzemeltetett  
Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelő Telep  
Hajdúböszörmény, Czégényi útfél 01329/4 hrsz.  
Egységes környezethasználati engedély száma: 1677/04/2008  
Beszállítás: 2010. április 13-2010. április 29-ig

Rekultiváció:

MTZ-550 típusú erőgép + függesztett tárcsa  
15 fő segédmunkás a még talajfelszínen lévő hulladékok eltávolítására,  
valamint magágykészítésre.  
25 kg fűmag került elvetésre, 2010. május 13-án  
2 db tábla került kihelyezésre 2010. május 13-án.

Az illegális hulladék-depónia felszámolása a fent leírt időben, eszközökkel és emberi erő felhasználásával valósult meg. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel előzetesen megállapodtunk a befogadásra és az átvételre vonatkozóan. A megállapodás természetesen tartalmazta az elhelyezési díjakat is.

